

Minnesanteckningar från delbesiktning av dammanläggning på fastigheten Tågarp 4:5 i Svalövs kommun

Datum: 20141209

Närvarande:

Ulf Arvidsson, markägare

Lars Palm, Gösta Palm maskin AB

Johan Krook, Ekologgruppen.

Vid besiktningen var det högt vatten i ån och mycket vatten avleddes till dammen via rörledningen. Ledningen från norr gav också mycket vatten.

Färdigt

Dammen är färdiggrävd och fyllnadsytorna i stort sett klara

Rörledning inklusive brunn från norr klar

Utloppsbrunn med utloppsrör klar

Rörledning från ån klar

Erosionsskydd kring ledningar

Återstår

Utjämning och finjustering av massor kring rörledning från ån

Kontroll med maskinist vad gäller vilka rörledningar som ev inte blivit anslutna där rörledningen från ån korsar. Markeringar med pinnar gjord i samband med läggning av röret.

Framgrävning och koppling av dräneringar som inte blivit anslutna, detta gäller i synnerhet ett område där vatten trycker upp (markerade med lång käpp). Troligen orsaken till att det stod vatten inom ett område mellan ån och rörledningen. Ev måste befintlig dränering kompletteras med en dräneringsrör ned till ån.

Stängsel med grind och stättor.

Tegelrör som går ut i dammens östra del bör markeras ut och tegelrören bör avslutas med ett plaströr i dammkanten.

Övrigt

Arbetena skall vara slutförda senast i början av april.

Slutbesiktning sker efter att alla arbetena är slutförda.

Johan Krook

--

Johan Krook
Ekologgruppen i Landskrona AB
Järnvägsгатan 19 B
261 32 Landskrona
[+46418-767 50](tel:+46418-76750) (vx), [+46418-76754](tel:+46418-76754) (direkt)
www.ekologgruppen.com

